

工 事 実 施 工 程 表

工 事 名 : 電線共同溝工事 3・4・15黒磯本通りその1(補助街路)

工 期
着 成 平 成 30 年 3 月 20 日
完 成 平 成 30 年 10 月 25 日

株式会社 生 駒 組
現場代理人 原田 高道

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	構成率 %	進捗率 %	3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月				
							10	20	10	16	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10			
準備工	計画		式	1	0.83			工															工		
	測量・仮設備		式	1	2.49			事															事		
道路改良 道路土工	掘削工 残土処理工		式	1	0.66			始															完		
カルバート工	作業土工 プレキャストカルバート工		式	1	0.87			期		工													成		
排水構造物工	側溝工・管渠工 集水樹工		式	1	14.27			日		事													日		
構造物撤去工			式	1	5.18					着															
舗装 舗装工	車道・路肩部		式	1	1.48					手															
	歩道部		式	1	4.55					日															
縁石工			式	1	4.57																				
区画線工			式	1	0.10																				
電線共同溝 開削土工			式	1	6.49																				
電線共同溝工	管路工		式	1	30.38																				
	特殊部		式	1	27.08																				
跡片付け			式	1	1.04																				
那須塩原市発注 汚水樹移設工事			式	1																					
				合 計	100.0																				

----- 計画工程
————— 実施工程

総
合
工
程

計 画 %
実 施 %

