


建築施工	奥田建設株式会社	奥田建設(株)	(株)迫防災
		現場代理人	現場代理人
設備施工	株式会社迫防災	森	江畑

工 事 名		佐 沼 高 屋 内 運 動 場 等 改 築 工 事														工 期		令和 元年 12月 18日 ～ 令和 3年 2月 5日																				建築工事出来高																						
		5月														6月																				2020年4月末出来高																								
日付		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	計画	16.12%																		
曜 日		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	実施	6.94%																		
仮 設 工 事																																								早遅日	-60日																			
軀 体 工 事		1工区地足場組立																												2工区地足場組立																												2020年5月末予定出来高		
		計画																												計画																												19.03%		
土・地業工事		掘削・砕石 捨てコン 20m3																												掘削・砕石敷き 捨てコン 15m3 X7～8 掘削・砕石敷き																												設備工事出来高		
																																																										2020年4月末出来高		
鉄筋・鉄骨工事		1工区 杭頭補強筋溶接 アンカーセット ベース下配筋																												2工区 杭頭補強筋溶接 アンカーセット ベース下配筋																												計画		6.00%
																																																										実施		3.35%
型枠・コンクリート工事		1工区捨てコン枠取付 墨出し																												2工区捨てコン枠取付 墨出し																												早遅日		-50日
																																																										2020年5月末予定出来高		
		1工区基礎・地中梁配筋																												2工区基礎・地中梁配筋																												計画		7.00%
設 備 工 事		校舎東側管路掘削・埋設配管																												校舎屋上電気配管 P・B取付																														
		犬走りコンクリート研り																												1工区地中梁スリーブ設置																														
		1工区地中梁スリーブ隅出し																												2工区地中梁スリーブ隅出し																														
重機予定	資 材 搬 入 出																																																									特記事項		
	ク レ ン																																																											
	重 機 等																																																											
	ダ ンプ																																																											
行 事 予 定		総合定例打合せ																												配筋検査																												玉掛ワイヤー点検色		
																														配筋検査																												第1,5週 白		
																														配筋検査																												第2週 緑		
																														配筋検査																												第3週 黄		
安 全 当 番（元 請 け）		今野										小島										黒澤										第4週 赤																												
安 全 当 番（協 力 会 社）		エスエスケー										エスエスケー										エスエスケー										エスエスケー																												
A リ ス ク 評 価	予想される災害項目	予想される災害										重	可	評	危	予想される災害										重	可	評	危	予想される災害										重	可	評	危																	
		1) 第三者との接触災害										重	高	9	×	4) 第三者との接触災害										重	高	9	×	7) 第三者との接触災害										重	中	6	×																	
		2) 交通災害の防止(巻き込まれ事故含む)										重	高	9	×	5) 重機災害と作業員の接触・巻き込まれ事故										重	中	6	×	8) 重機災害と作業員の接触・巻き込まれ事故										重	中	6	×																	
	3) 重機災害と作業員の接触・巻き込まれ事故										重	中	6	×	6) 足場組立における足場からの墜落事故										中	高	6	×	9) 資材運搬時、置き転倒する										重	中	6	×																		
※リスク評価 重大性(重)【軽:1 中:2 重:3】 可能性(可)【低:1 中:2 高:3】 評価点(評)【重大性×可能性】 危険度(危)【③:即・抜本的対策が必要(9・6) ②対策が必要(4・3・2) ①:対策の必要なし(1)】																																																												
B 対 策	Aの、要対策項目に する具体的対策 誰が・誰に・いつ・どうする	1) 交通ルールへの遵守、立入禁止区画の明示										4) 交通ルールへの遵守、立入禁止区画の明示										7) 高所作業時の安全帯使用の徹底、足場の始業前点検の実施																																						
		2) 場内での最徐行・交通ルールの厳守・時間にゆとりを持った運転										5) 立入禁止区画の明示、誘導員の配置、明確な合図の徹底										8) 場内での最徐行・交通ルールの厳守・時間にゆとりを持った運転																																						
		3) 立入禁止区画の明示、誘導員の配置、明確な合図の徹底										6) 先行手摺の設置及び安全帯使用の徹底。										9) 作業通路の明確化、作業通路の確保																																						
5,6月の安全重点目標		1 第三者との接触災害防止										2 重機災害の防止										3 墜落・転倒災害の防止																																						