

実 施 工 程 表																			
工 事 名				工 事 場 所				工 事 期 間				発 注 者				受 注 者			
令和元年度 西土第57号				新潟市 西蒲区貝柄 他 地内				工期 着工 令和2年 4月20日 完成 令和3年 3月15日				新 潟 市				〒956-0847 新潟県新潟市秋葉区古津1840番地 株式会社 小川組 電話 0250-22-1700			
主要地方道新潟中央環状線（仮称）味方排水幹線橋下部工工事												新潟市土木部 西部地域土木事務所				現場代理人 豊嶋 鉄也 印			
工 種	種 別	細 別	数 量	構成比率	月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	摘 要	
					日	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
			当 初		累 計 日 数														
橋梁下部			1.0 式															施工進捗管理 計 画 変更計画 実 施 全体工程管理(進捗率) 計 画 変更計画 実 施	
準備工			1.0 式																
仮設工			1.0 式																
	工事用道路工		1.0 式															施工進捗管理 計 画 変更計画 実 施 全体工程管理(進捗率) 計 画 変更計画 実 施	
		敷砂利	792 m2	0.8%															
		敷鉄板設置・撤去	186 m2																
作業土工			1.0 式															施工進捗管理 計 画 変更計画 実 施 全体工程管理(進捗率) 計 画 変更計画 実 施	
	床掘り		1.0 式	2.7%															
	埋戻し		1.0 式																
	基面整正		1.0 式															施工進捗管理 計 画 変更計画 実 施 全体工程管理(進捗率) 計 画 変更計画 実 施	
既設杭工	鋼管杭		1.0 式																
		鋼管・既設コンクリート杭打工	60.0 本	44.2%															
		鋼管杭杭頭処理溶接工	258 m															施工進捗管理 計 画 変更計画 実 施 全体工程管理(進捗率) 計 画 変更計画 実 施	
		コンクリート打設工	31 m3																
		鉄筋工	14.85 t																
橋台船体工（構造）			1.0 式															施工進捗管理 計 画 変更計画 実 施 全体工程管理(進捗率) 計 画 変更計画 実 施	
	逆T式橋台		1.0 式	25.4%															
	鉄筋		1.0 式																
土留・仮締切工	鋼矢板		41.0 枚	1.7%														施工進捗管理 計 画 変更計画 実 施 全体工程管理(進捗率) 計 画 変更計画 実 施	
水替工	ポンプ排水																		