

工事名称:大阪モノレール水路復旧工事

週間工程表

工 期 令和 6年 12月 17日
令和 8年 11月 27日

工 種	種別、細別	R8年6月														備考
		12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	
管渠工 (小口径推進) No.2～No.3	本掘進	6/9(N)より地中障害物により作業中断 再開時期未定														
試験掘削工	推進中断による 地中障害物箇所												舗装版切断	試験掘削		
雑工	南ヤード ハウス倉庫移動他											ハウス倉庫移動他				
揚重機・その他												13tラフデレーンクレーン	カッター	0.25BH 8tダンプ		
道路規制													○	○		
交通整理員													○	○	○	
行事予定			休工	休工						休工	休工					
立会検査等																

昼間

夜間

昼間 
夜間 

工事名称:大阪モノレール水路復旧工事

週 間 工 程 表

工 期 令和 6年 12月 17日
令和 8年 11月 27日

工 種	種別、細別	R8年6月											R8年7月		備考	
		19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火	1 水		2 木
管渠工 (小口径推進) No.2～No.3	本掘進	6/9(N)より地中障害物により作業中断 再開時期未定														
試験掘削工	推進中断による 地中障害物箇所						舗装版切断	試験掘削			試験掘削					
雑工	南ヤード ハウス移動他					ハウス移動他										
掘重機・その他						13tラフテレーンクレーン	カッター	0.25BHスライド 8tダンプ			0.25BHスライド 8tダンプ	0.25BHスライド 8tダンプ	0.25BHスライド 8tダンプ			
							○	○			○	○	○			
道路規制							○	○			○	○	○			
交通整理員						○	○	○			○	○	○			
行事予定			休工	休工						休工	休工					
立会検査等																
昼間 夜間																

昼間 
夜間 