

週間工程表 (2週)

中建第101号 白山停車場女池線舗装工事

現場代理人 和田 重一郎

和印

月・日	2月29日	3月1日	3月2日	3月3日	3月4日	3月5日	3月6日	3月7日	3月8日	3月9日	3月10日	3月11日	3月12日	3月13日
工 種	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)
〔上〕 市役所方面			出来形測量											
準備工														
舗装切断工				No.39～No.41+10 50m	No.41+10～No.44 50m									
舗装版撤去工									休 工		No.39～No.41+10 50m	No.41+10～No.44 50m		
仮舗装工														
占用物件調整工														
〔下〕 黒崎方面			出来形測量											
準備工														
舗装切断工								No.41～No.44 60m						
舗装版撤去工	No.39～No.41 40m													
仮舗装工	No.39～No.41 40m													
占用物件調整工														
実施	No.39～No.41 40m	中止	中止	中止	中止			中止						
連絡欄	・ 天候等により順延する事があります。 ・ 工程は1週間毎に見直します。 ・ 舗装版撤去作業時は歩行者通路は反対車線となります。(交通誘導員による誘導を行います)													

