

週間工程表		平成28年12月4日　　～　　平成28年12月10日										発注者		札幌市建設局土木部工事課　街路工事三係 監督員　土田　智聡										Tel　211-2623		
工事名		国庫補助事業 8・6・3西2丁目地下歩道新設工事(2工区)										請負業者		伊藤・田中 特定共同企業体 現場代理人　荒井　康成　　監理技術者　祝田　彰										Fax　218-5139		
																								Tel　241-8296		
																								Fax　251-4759		
月		12月																				作業責任者 (昼間)監理技術者 祝田　彰 090-8429-1411 (夜間)主任技術者 大加瀬　修 090-8637-1196				
曜日		今週実績							来週							再来週										
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			24		
工　種		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土				
現場打構築工	海陸興業		換気室			北電	中間杭	資材		躯体⑦	中間杭	躯体⑥									躯体⑧					
	木村所長		保護コン	資材荷降し	受防護	盛換	荷降し			コン打設	撤去	砂埋戻し	発生土	支保工解体荷上げ		資材荷上げ					コン打設					
	090-2876-3141	休	資材運搬			型枠		コンクリート			換気塔	パッ		換気塔足場復旧	休											
現場打構築工	西川工務店								休		足場解体			材料	躯体⑧	躯体⑧										
型枠工	本庄		躯体⑥型枠組立								合番				荷上げ	型枠	型枠	躯体⑧型枠				合番				
	090-8638-3854														16tラフター											
現場打構築工	仲山組工業所																									
鉄筋工	宍戸		躯体⑦鉄筋				躯体⑦					躯体⑧鉄筋						躯体⑧鉄筋								
	090-7050-1017																									
現場打構築工	日本防水総業																					躯体⑦				
	原部長				後防水					釜場後防水													後防水			
	090-8273-5395																									
現場打構築工	北海道エースコン																					エアモルタル				
	小林														エアモルタル							打設				
	090-1523-0835	工							工							工										
安全費	大和警備保障		1人	1人	1人	1人	1人	1人				1人	1人	1人	1人	1人						1人	1人	1人	1人	
交通誘導	キャリアフィット																									
	規制区分	2車規制	2車規制	2車規制	2車規制	2車規制	2車規制	2車規制	2車規制	2車規制	2車規制	2車規制	2車規制	2車規制	2車規制	2車規制	2車規制	2車規制	2車規制	2車規制	2車規制	2車規制	2車規制			
	大和警備保障									2人	1人	2人	2人									2人				
	キャリアフィット									2人	1人	2人	2人									2人				
	規制区分	2車規制	2車規制	2車規制	2車規制	2車規制	2車規制	2車規制	2車規制	2.5車規制	2車規制	2車規制	2車規制	2車規制	2車規制	2車規制	2車規制	2車規制	2車規制	2車規制	2車規制	2車規制	2車規制			
地下歩道通路入場予定		←	地下歩道入場なし								地下歩道入場なし				入場	なし	地下歩道入場なし									
他企業立会														12人												
1工区	杉原建設																									
仮設工	大平所長		地下歩道								地下歩道								地下歩道							
	213-1657		地盤改良								地盤改良								地盤改良							
3工区	岩田地崎		二次掘削・覆工撤去								覆工撤去・二次掘削															
仮設工	碓井所長		高圧噴射攪拌								薬液注入								薬液注入							
	211-5593																									
資材										生コン				エアモルタル	支保材返納							生コン				
										32m3				55m3								36m3				
重　機		4.9クローラ	4.9クローラ	4.9クローラ	4.9クローラ	4.9クローラ	4.9クローラ	4.9クローラ	4.9クローラ	4.9クローラ	4.9クローラ	4.9クローラ	4.9クローラ	4.9クローラ	4.9クローラ	4.9クローラ	4.9クローラ	4.9クローラ	4.9クローラ	4.9クローラ	4.9クローラ	4.9クローラ				
点　検・行　事	夜間作業				ISO	安ハト								交通局 工程会議								週間工程 打合せ				
	昼間作業				環境監査	週間工程 打合せ								安ハト												
段階確認検査					躯体⑦					躯体⑦				現場密土			躯体⑦				躯体⑧					
					鉄筋					コン打設				エアモルタル			1週強度				コン打設					
					中納氏					中納氏				中納氏				中納氏				中納氏				