

週間工程表

巻2

工事名： H28圏央道桶川北本地区改良その2工事
 工事場所： 埼玉県北本市中丸～埼玉県桶川市加納
 工期： 平成29年3月17日～平成30年3月16日

受注者： 鹿島道路(株)関東支店
 現場代理人： 芝崎 正幸
 監理技術者： 鷹觜 正哉

黒線：計画
 赤線：実施

平成29年11月16日

種別	数量	単位	今週							11月							12月							摘要
			13月	14火	15水	16木	17金	18土	19日	20月	21火	22水	23木	24金	25土	26日	27月	28火	29水	30木	1金	2土	3日	
準備工			設計照査・施工計画							設計照査・施工計画							設計照査・施工計画							
市道4号線 仮設・撤去工 排水構造物工	1.0	式																						
	1.0	式	桶川市民地側雨水排水工							CSB800掘削							市道4号線終点側雨水排水工							
縁石工	1.0	式								街渠高														
舗装工	1.0	式																						
べにばな通り 仮設・撤去工 排水構造物工	1.0	式	歩道舗装							歩道舗装							歩道舗装							
	1.0	式	撤去工							撤去工							撤去工							
	1.0	式	街渠工							街渠工							街渠工							
縁石工	1.0	式																						
舗装工	1.0	式	舗装打換工							舗装打換工							舗装打換工							
ネクスコ用地	1.0	式	掘削							掘削							掘削							
推進工	1.0	式	薬液注入工							薬液注入工							薬液注入工							
立会・確認			11/13 薬注材料確認 11/15 薬注段階確認 2箇所 11/17 薬注段階確認 1箇所							11/22(水)10:30置換工出来形検測														
行事予定																								

県道東松山桶川線・市道4号

推進工

現道

コココーラ

べにばな通り

施工箇所

休日作業(予定)

休日作業	平成29年11月18日	平成29年11月25日	平成29年12月2日
作業時間	8-17	8-17	8-17
作業内容	排水構造物工 推進工 舗装工	排水構造物工 推進工 舗装工	排水構造物工 推進工 舗装工
材料搬出入	合材	合材	合材
使用機械	0.1BH 0.4BH 4tDT	0.1BH 0.4BH 4tDT	0.1BH 0.4BH 4tDT