

R 2・3 黒 埼 維 持 補 修 工 事 計 画 工 程 表										令和 3 年										令和 3 年 3 月 23 日 令和 3 年 11 月 30 日 (253 日間)										現場代理人 武田 洋 令和 3 年 8 月 2 日 作成									
年 月 日					3 月		4 月		5 月		6 月		7 月		8 月		9 月		10 月		11 月		12 月		R3.1 月		摘 要												
月間日数 () 内は実作業日数					10 20 31 9(7)		10 20 30 (18)		10 20 31 (18)		10 20 30 (22)		10 20 31 (20)		10 20 31 (20)		10 20 30 (20)		10 20 31 (21)		10 20 31 (20)		10 20 31		10 20 31														
工 種	種 別	単位	数量	構成率	23		29		5		5月25日工程見直し		6月7日工程見直し		8月2日工程見直し		13 15						30																
共通仮設	準備工・片付け工	式	1	2.63% 2.65%																																			
【切削オーバーレイ】 【夜間】		式	1																																				
切削オーバーレイ	一層 段差すりつけ無 ⑤密粒度F ₁₅₀ (新20FH)改質材入 夜間	m ²	6,000 7,314	34.68% 28.79%																																			
切削オーバーレイ	二層 段差すりつけ無 ②粗粒度F ₁₅₀ (20)再生 ⑤密粒度F ₁₅₀ (新20FH)改質材入 夜間	m ²	7,780	44.50%																																			
切削オーバーレイ	三層 段差すりつけ無 ①F ₇₅ 安定処理(25)再生 ②粗粒度F ₁₅₀ (20)再生 夜間	m ²	228	2.19%																																			
般運搬(路面切削)	アスファルト敷 夜間	m ³	300 1,199	1.33% 1.04%																																			
般処分	アスファルト敷	m ³	300 1,199	1.69% 3.99%																																			
クラック防止シート	アスパワーシート W500	m	5,082	10.16%																																			
【区画線工】 【夜間】		式	1																																				
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 夜間	m	600 2,908	0.21% 0.66%																																			
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 夜間	m	1,200 3,105	0.36% 0.57%																																			
溶融式区画線	溶融式 実線 夜間	m	420	0.47%																																			
【道路付属構造物塗装工】		式	1																																				
素地調整	全高4m未満の ϕ → ϕ 類	m ²	6,000 0	15.68% 0.00%																																			
下塗	鉛・70L79-さび止め(JIS K 5674) 下塗 全高4m未満の ϕ → ϕ 類 1回	m ²	6,000 0	14.59% 0.00%																																			
中塗	長油性フタル酸樹脂塗料 中塗・白色 全高4m未満の ϕ → ϕ 類	m ²	6,000 0	14.41% 0.00%																																			
上塗	長油性フタル酸樹脂塗料 上塗・白色 全高4m未満の ϕ → ϕ 類	m ²	6,000 0	14.41% 0.00%																																			
【橋梁補修工】																																							
白根5号溝橋	吸出し防止工 隙間充填処理	式	1	0.58%																																			
【縁石工】																																							
縁石嵩上げ	型枠 差し筋 コンクリート打設(18-8-2588)	m	30	0.05%																																			
【道路付属物補修工】																																							
道路付属物補修	横断板取替他	箇所	13	2.53%			連																																
【排水構造物工】							休																																
自由勾配側溝	500*600(横断用) 夜間 (既設側溝撤去+アスファルト舗装復旧)	m	12	1.33%																																			
【構造物撤去工】																																							
既設側溝撤去	夜間 (アスファルト舗装復旧)	m	16	0.50%																																			