

関係各位

令和 8年 9月 吉日
～ 工 事 の お 知 ら せ ～

平素は、工業用水道事業へのご理解、ご協力を賜り厚く御礼を申し上げます。
このたび、下記のとおり、工業用水道管が運河を横断するため、トンネル工事を実施することとなりました。
工事に際して、近隣や御通行の皆様には、大変ご迷惑をお掛けしますが、細心の注意を払い工事を行いますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。

1. 工事内容
- 内径1200耗推進工事 L=371.8m(推進管HP φ 1500mm)
(工事名:内径1200耗配水管推進工事(四期・霞))
2. 発注者
- 三重県企業庁 北勢水道事務所 施設整備部 建設1課
TEL 059-351-1563
主任監督員 小倉 覚
専任監督員 星合 芳紀
3. 受注者
- 山野・中村・朝日特定建設工事共同企業体
代表(株)山野建設 TEL 0596-22-3188
現場代理人 (株)山野建設 橋爪 敬義
4. 作業期間
- 令和 7年 5月 7日 ～ 令和 9年 1月21日
5. 10月の作業時間
- 10月19日～11月4日 昼夜連続作業 8時30分～22時00分
上記以外は、昼間作業 8時30分～17時00分
6. 10月の作業内容
- 発進ヤード(共同事業(株)様敷地内):管推進工
7. 休 日
- 第2第4土曜日 日曜日
8. 作業位置
- 四日市市羽津甲 地内～四日市市霞1丁目 地内




※作業期間・時間については、天候やその他の事情により、変更となる場合があります。

ウェブパン




作業位置詳細

発進ヤード令和8年10月の作業箇所



到達ヤード 作業無し



9. 計画工程表 令和8年10月

	9月					10月																	11月																								
令和7年	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	9		
工 事 項 目	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		
発進立坑(霞共同事業敷地内)昼間作業																																															
推進工 仮設備工		■																																													
推進工 管推進工			■			■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■		■	■	■
発進立坑(霞共同事業敷地内)夜間作業																																															
推進工 管推進工																											■	■	■	■	■		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■		■	■	■
到達立坑(霞ヶ浦緑地公園内)昼間作業																																															
推進工 推進機回収筒設置																																															

備考
管推進工 10月19日～11月4日は8:30～22:00の昼夜連続作業とする。

令和8年9月末 進捗率(%)	計画	64.6%
	実施	55.6%