

実 施 工 程 表

広域河川改修(復興)工事(一宮川護岸工その29)			路線河海名		二級河川一宮川水系 一宮川		着工年月日		令和1年 8月30日				請 負 人		丸信工業株式会社 代表取締役 今井 静夫		現場代理人		高山 義則																		
請 負 額		¥188,100,000 円		工事箇所		長生郡長生村 一松		完成期限		令和2年 9月30日				(住 所) 電話番号		千葉県長生郡白子町牛込3909-6 0475-33-3521		摘 要																			
工 種		種 別		数 量				令和1年9月		令和1年10月		令和1年11月		令和1年12月		令和2年1月		令和2年2月		令和2年3月		令和2年4月		令和2年5月		令和2年6月		令和2年7月		令和2年8月		令和2年9月		摘 要			
								10 20		10 20		10 20		10 20		10 20		10 20		10 20		10 20		10 20		10 20		10 20		10 20		10 20					
準備工				1.0式		100																															
河川土工		掘削工		150.0m3		90																															
		盛土工		2,100.0m3		90																															
		作業土工		640.0m3		90																															
		残土処理工		440.0m3		90																															
護岸基礎工		基礎工		228.0m		80																															
矢板護岸工		笠コンクリート工		104.0m		80																															
		矢板工		99.0枚		80																															
法覆護岸工		コンクリートブロック積		201.0m2		70																															
		平ブロック張		510.0m2		70																															
		護岸付属物工		1.0箇所		60																															
		多自然型護岸工		112.0m2		60																															
擁壁護岸工		擁壁工(構造単位)		99.0m		50																															
付帯道路工		アスファルト舗装工		307.0m2		50																															
		コンクリート舗装工(坂路)		94.0m2		50																															
		コンクリート舗装工(高水敷)		310.0m2		50																															
		縁石工		25.0m		40																															
排水構造物工		側溝工		78.0m		30																															
構造物撤去工		構造物取壊し工		1.0式		30																															
		運搬処理工		1.0式		30																															
仮設工		工事用道路工		67.0枚		20																															
		土留・仮締切工		1.0式		20																															
		根固めブロック工		37.0個		20																															
		水替工		7.0日		20																															
		施工ヤード工		1,600.0m3		10																															
		交通管理工		158.0人日		10																															
片付け				1.0式		0																															
摘 要																																					