

計画工程表

クリティカルパス

[illegible]

計 画 工 程 表

工事名 十勝川改修工事の内 ニトマップ築堤外天端保護工事											
工 期 令和2年8月5日～令和3年2月26日						21 22 23 24 25					
受注者 株式会社NIPPO北海道支店						26 27 28 29 30					
日最高気温 日最低気温(平年値)					観測地点 新得	-0.4～-9.7℃					
降水量(平年値)						13.9mm					
最深積雪(平年値)						60cm					
工事区分	工種	種別	細目	規格	単位	数量 (当初)					
築堤・護岸 【ニトマップ地区】	道路土工				式	1					
					式	1					
			掘削工			式	1				
				掘削(床掘り)	レキ質土	m3	1,200				
			盛土工			式	1				
				路体(築堤)盛土	レキ質土	m3	2,400				
				路体(築堤)盛土 すき取り補足土	レキ質土	m3	1,200				
				土砂等運搬	レキ質土	m3	2,790				
				土材料	購入土(普通土)	m3	2,790				
				法面整形 工		式	1				
				法面整形(盛土部)	レキ質土	m2	11,370				
				植生工		式	1				
				張芝	生芝	m2	17,360				
			舗装工			式	1				
				舗装準備 工		式	1				
					不陸整正	補足材有り 補足材料(再生 骨材40mm級) t=5cm	m2	17,950			
					土砂等運搬	再生骨材40mm級	m3	1,140			
				アスファルト 舗装工		式	1				
					上層路盤(車道・路 肩部)	アスファルト安定スモコン(再生 骨材50%) (2.30t/m3以上)	m2	17,950			
					表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(再生骨材 50%) (2.35以上) t=3cm	m2	17,950			
			仮設工			式	1				
				除雪工		式	1				
					工事用道路除雪	m	41,890				
					作業現場内除雪	m2	6,230				
					作業現場内除雪	m2	52,950				
				交通管理 工		式	1				
					交通誘導警備員	人日	37				
築堤・護岸 【音更地区】	道路土工				式	1					
					式	1					
			盛土工			式	1				
				路体(築堤)盛土	レキ質土	m3	190				
				路体(築堤)盛土 すき取り補足土	レキ質土	m3	190				
				土砂等運搬	レキ質土	m3	420				
				土材料	購入土(普通土)	m3	420				
				法面整形 工		式	1				
				法面整形(盛土部)	レキ質土	m2	560				
				植生工		式	1				
				張芝	生芝	m2	1,500				
			舗装工			式	1				
				舗装準備 工		式	1				
					不陸整正	補足材有り 補足材料(再生 骨材40mm級) t=5cm	m2	2,820			
					土砂等運搬	再生骨材40mm級	m3	180			
				アスファルト 舗装工		式	1				
					上層路盤(車道・路 肩部)	アスファルト安定スモコン(再生 骨材50%) (2.30t/m3以上)	m2	2,820			
					表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(再生骨材 50%) (2.35以上) t=3cm	m2	2,820			