

工 事 名		舗装指定修繕工事(宮本町工区)外		計 画 工 程 表																												令和4年9月10日作成		施工者		昭和建設興業株式会社																							
工 事 場 所		一般国道463号外/所沢市宮本町一丁目地内外																														計画工程		実施工程		現場担当者		鈴木 晃仁																					
工 期		令和 4年 5月19日 ~ 令和 4年10月 5日																																																									
月				9 月																												10 月																											
日																																																											
区分	工 種	種 別	数 量	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日																								
A	緑石工	既設構造物撤去	1式																																																								
		歩車道ブロック設置	36. 0㎡																																																								
	歩道舗装工	舗装版撤去	85. 0㎡																																																								
		路盤工	227. 0㎡																																																								
		表層工	227. 0㎡																																																								
B	防草舗装工	樹木撤去	1式																																																								
		掘削スキ取り	313. 0㎡																																																								
		路盤工	313. 0㎡																																																								
		表層工	313. 0㎡																																																								
C	切削オーバーレイ工	切削・基層工	3650. 0㎡																																																								
		表層工	3650. 0㎡																																																								
	区画線工		1式																																																								
B	道路付属物工	ガードレール	1式																																																								
	片付け・清掃	シールコート等	1式																																																								
工事中の規制等				昼間施工時は交通渋滞を考慮し、基本的に車道規制なし																																																							
				夜間施工は切削オーバーレイ工時のみ、切削基層で開放の為、段差あり、片側交互通行規制																																																							
概 略 図				A 歩道改修部 (現状より歩道が広くなり緑石で囲われます) 現状より広がる箇所 B 防草舗装部 (植栽を撤去し舗装して雑草が生えない様にします) C 車道修繕部 (傷んだ舗装を削り取り舗装をかけ直します)																																																							