安全衛生管理計画表(月間工程表)

大阪モノレール　水路復旧工事

昼作業
夜作業

本社（支店）						作業所
						濱崎 柏木 佐藤 掃部 野村

令和7年11月度		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	備考	
		土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	今月のワイヤー点検色：赤色	
行事 / 主要工程・作業		休工	休工	休工	一斉清掃				休工	休工	一斉清掃					休工	休工	一斉清掃					休工	休工	休工	一斉清掃				休工	休工	一斉清掃		
管渠工(小口径推進)	No.4～No.6																																協力会社	
																																	村上建設	鋼矢板部布堀り
鋼矢板式立坑工	No.2立坑				鋼矢板打設　73枚　10日間																												森岡組	泥水式推進工
																																	〃	薬液注入工
地盤改良工	No.2立坑																																豊和スチール	鋼矢板打設
																																	城鶴警備	交通誘導
安全目標		第三者災害の防止・車両系建設機械災害の防止・墜落防止災害防止																															主要使用機械器具	
安全当番			佐藤						野村					掃部					佐藤														ラフタークレーン50t	
																																	油圧圧入機(パイラー)	
予想される災害			・管吊り込み時に吊荷が外れ落下する。 ・立坑上から落下する。 ・クレーンがバランスを崩し転倒する。 ・布掘り時、NTTを損傷させる。 材料搬入車両と一般車両が接触する。 ・立坑内に入る際、酸欠で倒れる。 ・ガス溶断時に火傷をする。						・管吊り込み時に吊荷が外れ落下する。 ・立坑上から落下する。 ・クレーンがバランスを崩し転倒する。 ・布掘り時、NTTを損傷させる。 材料搬入車両と一般車両が接触する。 ・立坑内に入る際、酸欠で倒れる。 ・ガス溶断時に火傷をする。					・管吊り込み時に吊荷が外れ落下する。 ・立坑上から落下する。 ・ユニック車がバランスを崩し転倒する。 ・道路を隆起、薬剤を流出させる。 材料搬入車両と一般車両が接触する。 ・ロッド脱着時に手が挟まれる。 ・地下埋設物を損傷させる。					・管吊り込み時に吊荷が外れ落下する。 ・立坑上から落下する。 ・ユニック車がバランスを崩し転倒する。 ・道路を隆起、薬剤を流出させる。 材料搬入車両と一般車両が接触する。 ・ロッド脱着時に手が挟まれる。 ・地下埋設物を損傷させる。											油圧ユニット 0.2m³バックホウ 4tダンプトラック ボーリングマシーン 4tユニック車	
災害防止対策			・玉掛け時の3.3.3運動の徹底 ・手すり・安全ネットの設置、安全帯、セーフティーブロックの使用を徹底する。 ・手掘り先行を行う。 前後左右の安全確認とガードマンの誘導に従う。 ・入孔前の環境測定を徹底する。 ・保護具の着用の徹底						・玉掛け時の3.3.3運動の徹底 ・手すり・安全ネットの設置、安全帯、セーフティーブロックの使用を徹底する。 ・手掘り先行を行う。 前後左右の安全確認とガードマンの誘導に従う。 ・入孔前の環境測定を徹底する。 ・保護具の着用の徹底					・玉掛け時の3.3.3運動の徹底 ・手すり・安全ネットの設置、安全帯、セーフティーブロックの使用を徹底する。 ・定格荷重の厳守、正しいクレーン計画を行う。 ・圧力計、道路地盤測定の徹底 ・ガードマンの誘導に従う。 ・作業間合図の徹底。注入前の埋設物マーキング					・玉掛け時の3.3.3運動の徹底 ・手すり・安全ネットの設置、安全帯、セーフティーブロックの使用を徹底する。 ・定格荷重の厳守、正しいクレーン計画を行う。 ・圧力計、道路地盤測定の徹底 ・ガードマンの誘導に従う。 ・作業間合図の徹底。注入前の埋設物マーキング											

中林建設株式会社