工　事　名 ： 金沢処理区杉田地区下水道整備工事(その48)
工　　期 ： 令和7年8月1日～令和8年9月30日

計　画　工　程　表

令和7年8月22日
株式会社　松尾工務店

工種	数量	備考
準備工、事業損失防止施設費	1式	
施工計画、設計照査、関係機関との打合せ協議等	1式	準備工
試掘工、本管潜行目視調査、チェックボーリング	1式	試掘工→探査ボーリング→本管潜行目視調査
家屋調査、観測井戸設置	5箇所 4箇所	家屋調査　観測井戸5日
立坑工	1式	
No.1 φ3000ケーシング立坑 H=9.1m	1基	No.1ケーシング立坑築造10日 スライム処理、昇降設備2日
No.2 φ3000ライナー立坑 H=10.5m	1基	No.2ライナープレート立坑築造12日(21リング÷2リング/日＝10.5+1日)
No.1、No.2薬液注入工	32本 105本	No.1薬液注入工6日→No.2薬液注入工24日
立坑埋戻し	1式	立坑埋戻し
推進工	1式	
φ1200泥濃式推進工 No.1→No.2	27.6m	泥濃式推進35日(準備工13日+推進工10日+掘進機回収4日+設備撤去8日)
φ700(500)鋼製さや管推進(斜坑)No.2→φ4250	6.3m	φ700鋼製さや管推進15日
φ1350(1100)鋼製さや管推進(水平)No.1→□3600×2250	9.6m	φ1350鋼製さや管推進18日
マンホール工		
第5種組立人孔	2基	組立人孔、空伏管、インバート、仕上げ18日
マンホール蓋設置工	4箇所	マンホール蓋設置工15日(13日＋足掛2日)
付帯工		
既設構造物撤去	1式	既設構造物撤去
開口設置工(φ1000合成鋼管)	5箇所	開口設置工(23日＋養生14日＋仕上げ2日)
越流壁設置工	1箇所	越流壁設置工16日(9日＋養生5日＋仕上げ2日)
遮断壁設置工	2箇所	遮断壁設置工30日(12日＋養生14日＋仕上げ2日＋フラップゲート)
舗装復旧工、区画線工	1式	舗装復旧、区画線
仮設工	1式	
共通仮設費	1式	

出来高(%)			8月10日	8月20日	8月31日	9月10日	9月20日	9月30日	10月10日	10月20日	10月31日	11月10日	11月20日	11月30日	12月10日	12月20日	12月31日	1月10日	1月20日	1月31日	2月10日	2月20日	2月28日	3月10日	3月20日	3月31日	4月10日	4月20日	4月30日	5月10日	5月20日	5月31日	6月10日	6月20日	6月30日	7月10日	7月20日	7月31日	8月10日	8月20日	8月31日	9月10日	9月20日	9月30日
予定	月		0.6			0.7			4.1			11.4			11.6			4.3			9.5			10.2			5.3			11.2			7.7			7.5			8.9			7.0		
	累計		0.6			1.3			5.4			16.8			28.4			32.7			42.2			52.4			57.7			68.9			76.6			84.1			93.0			100.0		
計画	月																																											
	累計																																											