

令和2年4月1日 ～ 令和2年11月6日

工事名 石狩川改修工事の内 北野右岸築堤法尻補強工事

月		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月		
日		10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31
休日		4, 5	11, 12 18, 19	25, 26, 29	2, 3, 4, 5, 6, 9, 10	16, 17	23, 24, 30, 31	6, 7	13, 14,	20, 21 27, 28	4, 5	11, 12 18, 19	25, 26	1, 2 8, 9	12, 13, 14, 15, 16	22, 23 29, 30	5, 6	12, 13 19, 20	26, 27	3, 4, 10	11, 17, 18	24, 25, 31	1		
凡 例	クリティカルパス																								
	クリティカルパス																								
	実 施 工 程																								
工 事 進 捗 率	100																								
	90																								
	80																								
	70																								
	60																								
	50																								
	40																								
	30																								
	20																								
10																									
0																									
予定出来形	%	4 %		1 3 %		3 4 %		5 6 %		7 2 %		9 3 %		9 9 %		1 0 0 %									
月間安全目標		安全衛生管理体制の確立 安全施工サイクルの確認		作業手順の周知徹底 重機災害の防止 工事用車輛災害の防止		クレーン災害の防止 重量物災害の防止 工事用車輛災害の防止		クレーン災害の防止 重量物災害の防止 熱中症予防対策の徹底		クレーン災害の防止 重機災害の防止 熱中症予防対策の徹底		クレーン災害の防止 重機災害の防止 通勤時交通災害の防止		重機災害の防止 通勤時交通災害の防止 通勤時交通災害の防止		通勤時交通災害の防止 通勤時交通災害の防止 通勤時交通災害の防止									
安全管理計画		第1回安全大会(教育・訓練)		第2回安全大会(教育・訓練)		第3回安全大会(教育・訓練)		第4回安全大会(教育・訓練)		第5回安全大会(教育・訓練)		第6回安全大会(教育・訓練)		第7回安全大会(教育・訓練)		後片付け跡の総点検									
		施工体制台帳の作成		施工体制台帳の作成		作業内容の周知		進捗状況と次工程の周知徹底		安全対策のマンネリ化防止		事故事例と防止対策		工事繁忙期災害の予防											
		安全衛生関係書類の整理		安全衛生関係書類の整理		資材搬入時の災害防止		全国安全週間(7/1～7/7)		ライフライン事故防止の周知徹底		秋の交通安全運動		全国労働衛生週間(10/1～10/7)											
				新規入場者教育		過積載防止対策の実施		工事用道路の安全総点検		秋の交通安全運動		デイルイト運動の実施		SS運動の徹底											